令和3年度企業局 公共事業の執行状況一覧表 (執行箇所別)

R3年6月末時点(単位:千円)

執行箇所名	執行計画		進捗状況(起工率)		
	件数	計画額	件数	起工額	起工率
県南水道事務所	87	4, 954, 509	27	1, 419, 628	28. 7%
鹿行水道事務所	54	3, 199, 190	23	209, 024	6. 5%
県西水道事務所	62	2, 045, 887	35	611, 596	29. 9%
県中央水道事務所	34	964, 149	11	171, 641	17.8%
合計	237	11, 163, 735	96	2, 411, 889	21.6%

備考 1 繰越工事を含まない。

- 2 調査設計委託費を含む。
- 3 起工率については、計画額に対する起工額の割合である。