

令和2年度企業局 公共事業の執行状況一覧表（執行箇所別）

R3年3月末時点（単位：千円）

執行箇所名	執行計画		進捗状況（起工率）		
	件数	計画額	件数	起工額	起工率
県南水道事務所	71	2,790,837	62	2,074,418	74.3%
鹿行水道事務所	87	4,124,873	73	3,791,711	91.9%
県西水道事務所	79	1,885,483	75	1,712,649	90.8%
県中央水道事務所	57	969,565	47	788,227	81.3%
合計	294	9,770,758	257	8,367,005	85.6%

- 備考 1 繰越工事を含まない。
 2 調査設計委託費を含む。
 3 起工率については、計画額に対する起工額の割合である。