

令和3年度企業局 公共事業の執行状況一覧表（執行箇所別）

R3年12月末時点（単位：千円）

執行箇所名	執行計画		進捗状況（起工率）		
	件数	計画額	件数	起工額	起工率
県南水道事務所	83	4,954,509	72	4,279,463	86.4%
鹿行水道事務所	66	3,199,190	61	2,662,777	83.2%
県西水道事務所	70	2,045,887	70	1,782,392	87.1%
県中央水道事務所	40	964,149	36	915,160	94.9%
合計	259	11,163,735	239	9,639,792	86.3%

- 備考 1 繰越工事を含まない。  
 2 調査設計委託費を含む。  
 3 起工率については、計画額に対する起工額の割合である。