# 【全体】水道事業の広域化に係る経営一体化までのスケジュール

県企業局　市町村等　県・市町村等

資料３

2026（R8）　2027（R9）　2028（R10）

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

## 経営の基本的方針

基本方針素案作成　基本方針素案　基本方針案作成　基本方針案　議会報告

各ビジョン※作成（経営方針、危機管理体制、運転管理計画）

各種項目の調整（企画部会、総務部会、施設部会、業務部会）

法定協議会（基本方針素案、投財計画）

法定協議会（基本方針案等）

※ビジョン
・経営水準の目標、施設耐震化・災害時の早期復旧の迅速化、浄水施設の運転の自動化・遠隔集中監視による効率化など、30年後の理想や目標水準等を示すもの。

## 経営戦略

用水供給事業等の経営戦略作成　議会報告

経営戦略パーツ作成　末端給水事業の経営戦略作成

## 投資・財政計画

投資・財政計画策定

計画案の確定

議会報告

管路AI評価　管路更新箇所の精査

## 認可関係

業者選定　業務委託　・認可概要書作成、提出、認可権者との事前協議　業務委託　・申請書作成、提出、認可権者との調整

認可概要書作成　水需要予測　国交省・水政課事前協議　申請書作成　国交省・水政課調整　議会議決　認可

資料収集　現況把握ヒアリング　事業計画書・工事設計書、図面等作成（経常収支の概算・水利・構造計算等）　議会同意

★水道事業の譲渡等　★水道条例設置、廃止

## 条例関係

関係条例等の内容調整　関係条例等の案文作成・調整　改正等手続　議会議決

設置条例、給水条例等の廃止、改正等の洗い出し　設置条例、給水条例等の廃止、改正案作成　廃止等手続

法定協議会を年１～２回、法定協議会作業部会を１～２か月程度に１回開催を予定